

Nazwa zamówienia:

BUDOWA MAGAZYNU ENERGII BOŻEPOLE MAŁE W RAMACH INSTALACJI HYBRYDOWEJ PV BOŻEPOLE MAŁE I I PV BOŻEPOLE MAŁE II.

HARMONOGRAM REALIZACJI

Uwaga:

- Celem uniknięcia wątpliwości, warunkiem potwierdzenia spełnienia danego Etapu Realizacji Umowy przez Zamawiającego jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich czynności wyszczególnionych w ramach poszczególnych Etapów, zgodnie z zakresem poniższej tabeli i wymaganiami Umowy.
- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji niezbędny czas na zaopiniowanie przez Zamawiającego projektów wykonawczych dla Etapów Realizacji nr 5, 6 i 7 w poszczególnych branżach, z zastrzeżeniem, że przekazywanie tych projektów do weryfikacji powinno nastąpić w odstępach nie krótszych niż 10 Dni Roboczych (Zamawiający wymaga,

Lp.	Opis Etapu Realizacji	Data zakończenia Etapu Realizacji	Wartość Etapu Realizacji	Wykaz Protokołów odbioru prac lub dokumentów wykonanych w danym Etapie Realizacji (zatwierdzenie wykonania Etapu Realizacji przez Zamawiającego)	Wartość Etapu Realizacji netto
			[% Wynagrodzenia Podstawowego] netto		[PLN]
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu: (i) Szczegółowego Harmonogramu Realizacji; (ii) Szczegółowego harmonogramu dostaw Jednostek Magazynowych i kluczowych komponentów Wyprowadzenia Mocy;	7 dni od dnia podpisania Umowy	0,00%	A. Protokół Odbioru Etapu Realizacji (Kluczowego Etapu Realizacji) dot. wymaganych dokumentów. B. Konceptyjny Plan Zabudowy zgodny z definicją w Umowie. C. Szczegółowy Harmonogram Realizacji D. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości	
2.	Zamówienie Magazynów Eneegii	10 dni od dnia podpisania Umowy	22,00%	A. Potwierdzenie zamówienia wraz z potwierdzeniem zapłaty	
3.	(i) Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o Pozwoleniu na Budowę (ii) Przekazanie Zamawiającemu dla w/w zakresu Prac uzgodnionego: a. BIOZ/POR. b. Projektu Budowlanego		0,30%	A. Protokół Odbioru Etapu Realizacji (Kluczowego Etapu Realizacji). B. Prawomocna i ostateczna decyzja o Pozwoleniu na Budowę C. Uzgodniony BIOZ/POR D. Projekt techniczny dla zakresu Projektu Budowlanego	
4.	Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym Projektów Wykonawczych		0,10%	A. Protokół Odbioru Etapu Realizacji dot. wykonania i uzgodnienia Projektów Wykonawczych. B. Uzgodniony Projekt Wykonawczy	
5.	Testy FAT		27,00%	A. Protokół Odbioru Etapu Realizacji.	
6.	Wykonanie połączeń kablowych		5,00%	A. Protokół Odbioru Etapu Realizacji.	
7.	Dostawa JM i stacji transformatorowych SN/nn wraz z montażem w lokalizacji docelowej i zrealizowaniem potrzeb wlotowych		20,00%	A. Protokół Odbioru Etapu Realizacji.	
8.	Uzyskanie kompletu Pozwoleń na Użytkowanie (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane). (KLUCZOWY ETAP REALIZACJI)		3,10%	A. Protokół Odbioru Etapu Realizacji (Kluczowego Etapu Realizacji). B. Prawomocne i ostateczne decyzje o Pozwoleniu na Użytkowanie dla kompletnego zakresu wydane przez organ.	
9.	Budowa monitoringu i systemu EMS/BMS		2,50%	A. Protokół Odbioru Etapu Realizacji.	
10.	Uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na podanie napięcia na MEE – EON		3,00%	A. Protokół Odbioru Etapu Realizacji. B. Decyzja Operatora o udzieleniu pozwolenia na podanie napięcia – pozwolenie EON lub ekwiwalentne.	
11.	Uzyskanie przez Wykonawcę tymczasowego pozwolenia na użytkowanie MEE - ION		2,00%	A. Protokół Odbioru Etapu Realizacji (Kluczowego Etapu Realizacji). B. Decyzja Operatora o udzieleniu tymczasowego pozwolenia na użytkowanie MEE - ION lub ekwiwalentne.	
12.	Podpisanie Protokołu Przejęcia MEE do Eksploatacji oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej.		5,00%	A. Protokół Przejęcia MEE do Eksploatacji (Kluczowego Etapu Realizacji). B. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej określonej w PFU	
13.	Podpisanie Protokołu Akceptacji Końcowej		10,00%	A. Protokół Akceptacji Końcowej	
			100,00%		

Zamawiający

Wykonawca